

Z 20/95

PUIDOUX-CHEXBRES

**Einbau der Weiche 7 und Entfernen der Weichen 110 und 112
Aufhebung des Gleises 9**

- 1 Im Rahmen der Anlagenerneuerung werden die nachfolgenden Änderungen angebracht (s. untenstehender Auszug des Schemaplans):
 - Einbau der Weiche 7 an Stelle der doppelten Kreuzungsweiche 107
 - Entfernen der Weiche 110
 - Entfernen der Weiche 112, die durch Gleis ersetzt wird
 - Aufhebung des Gleises 9
 - Elektrifizierung und Steuer-Zentralisierung der Weiche 14.

- 2 Die Stellung der Weiche 7 wird durch die Ein- und Ausfahrtsignale kontrolliert. Die Weiche 111 wird in Richtung des Gleises 4 verschraubt.

- 3 Untenstehend: Auszug des Schemaplans 1013/1 **Puidoux-Chexbres**.

- 4 Die vorliegenden Änderungen **treten am 7. Juli 1995 in Kraft**.

Kreisdirektion I

